



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 9026

Torino, 29/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S062-PNRR-M5C2-MISURA3-INVEST.3.1-SPORT ED INCL.-CENTRO L'ED. SPORT. ED AMB. MEISINO-CLUSTER 1-C.O. 5056-CUP:C15B22000090006-CIG:A0027566D8-APPR. PROG. VAR. 2 IN AUMENTO EURO 322.792,97 (IVA 10% COMP.) E AFFIDAM. LAVORI-DIFFERIM. TERM. ULTIM. 28/02/2026-COMP.AUMENTO PREZZI MATERIALI COSTRUZ. AI SENSI DELL'ART. 26, D.L. 17/05/2022 N. 50 "DEC. AIUTI SAL2" IMP. SPESA IMPORTO DI EURO 19.546,07 IVA 10% COMP.- FINANZ. U.E. - NEXT GENERATION EU.

Premesso che:

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1, "Sport e inclusione sociale" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.

A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie di impianto sportivo.

Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di partecipazione con un progetto denominato "Parco dello Sport e dell'educazione ambientale" composto da cluster mirati al recupero dell'area urbana località Meisino con la conseguente realizzazione di aree sportive e servizi accessori.

L'intervento del valore complessivo di € 11.500.000,00, in coerenza a quanto indicato nel bando, è strutturato su due cluster d'intervento. Il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" con un importo di €. 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio, con un importo complessivo di € 4.000.000,00.

Con Atto del Direttore di Divisione in data 06 Maggio 2022 prot. 6258 è stato nominato



Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta e con disposizione del 30 agosto 2022 è stato istituito il gruppo di supporto al RUP.

Con Decreto del 05/08/2022 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, l'intervento della Città di Torino è stato definitivamente ammesso al finanziamento, così come indicato negli allegati al decreto stesso.

Con Deliberazione Atto n. del 615 del 20 settembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, su indicato con il quale saranno regolati i rapporti tra il soggetto attuatore, Città di Torino, e l'Amministrazione Responsabile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, e modalità e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato.

L'accordo di concessione già sottoscritto in data 20/09/2022, dal Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto, in data 22/09/2022, dal Sindaco di Torino.

L'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", del valore complessivo di Euro 11.500.000,00, è strutturato su due Cluster d'intervento, il Cluster 1 denominato "Cittadella dello Sport" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), con un importo di Euro 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), con un importo complessivo di Euro 4.000.000,00, finalizzato al recupero dell'area urbana "Località Meisino" con conseguente realizzazione di aree sportive, aree tematiche per la didattica ambientale e servizi accessori, è stato inserito, per l'anno 2022-23-24, nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, immediatamente eseguibile.

Con ATTO N. DD 4497, del 28/09/2022 si è proceduto all'affidamento dell'incarico, relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale", così suddiviso: Cluster 1 - "Cittadella dello Sport e della salute" (Cod. Opera. 5056 - CUP: C15B22000090006), e Cluster 2 - "Rigenerazione ex Galoppatoio", (Cod. Opera. 5057 - CUP: C13I22000080006), allo studio De Ferrari Architetti nella persona dell'arch. Iacomussi Vittorio con impegno spesa EURO 135.094,80 IVA E ONERI INC., (EURO 84.709,18 LOTTO I (CIG:9407627B62) E EURO 50.385,62 LOTTO II (CIG:9407703A1A). Con il medesimo provvedimento si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di € 7.415.290,82, per il cluster 1 - "Cittadella dello Sport".

Con determina dirigenziale ATTO N.DD 4903/2022, del 14/10/2022, è stato deciso di volersi avvalere di "SPORT E SALUTE SPA" con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis, P.I. 07207761003, quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, per conto della Città di Torino proceda all'aggiudicazione con gli operatore economici per la realizzazione dell'intervento denominato "Parco dello sport e dell'educazione ambientale" suddiviso a sua volta in due Cluster di interventi: CITTADELLA DELLO SPORT CLUSTER 1 e RIGENERAZIONE EX GALOPPATOIO CLUSTER 2, inseriti nel PNRR - M5C2 - MISURA3 - INVEST.3.1.

La suddetta spesa di Euro 11.500.000,00 è finanziata dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento "Sport e inclusione sociale", individuato all'interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025-80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022-2118/2023- 2103/2024- 2097/2025-85/2026 (Cluster 1) e acc. 2493/2022-2117/2023-2104/2024-

2098/2025- 86/2026 (Cluster 2).

Con determina di “SPORT E SALUTE SPA”, n. 44/2023, del 20/03/2023, nel rispetto della relativa milestone, Il Lotto Prestazionale n. 1 (Servizi tecnici per direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)) – Sub Lotto Geografico n. 1 (CIG 9524218155), di competenza della Città di Torino e relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), della Gara_1565_RdO_1800, è stato aggiudicato all’operatore economico “Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop.” (P.IVA 01704960358 con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it), con il ribasso percentuale del 25,777%, così suddiviso:

- importo a base di gara servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **Cluster 1** di Euro 298.018,89 IVA e oneri compresi, per un importo di aggiudicazione di Euro 221.198,56 IVA e oneri compresi;
- importo a base di gara servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione energetica (APE) **Cluster 2** di Euro 224.541,12 IVA e oneri compresi, per un importo di aggiudicazione di Euro 166.661,16 IVA e oneri compresi.

Con ATTO N. D.D. 5381, del 27 settembre 2023, sono state approvate le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di euro 5.657.691,73, relativi all’affidamento dell’appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi, relativo agli interventi ricompresi nei Cluster 1 (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 (CUP C13I22000080006), dell’operatore economico “ RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)” (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 -Asti, pec: ruscallarenato@pec.it.

Con ATTO N. D.D. 7459, del 10 dicembre 2023, sono state approvate l’ordine di attivazione, le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di Euro 63.641,02, relativi all’affidamento di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, relativo all’intervento ricompreso nel Cluster 1 (CUP C15B22000090006), dell’operatore economico “RINA Check S.r.l.” (P.IVA 01927190999, con sede legale in via Corsica, 12 Genova – pec: rinacheck@legalmail.it.

Con ATTO N. DD 356, del 23/01/2024, si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi avente ad oggetto l’acquisizione degli atti di assenso sui progetti definitivi relativi al Cluster 1 e al Cluster 2 relativi all’opera pubblica denominata “Centro per l’Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino” nella località Meisino, producendo gli effetti previsti dall’articolo 14 - quater della Legge n. 241 del 1990.

In data 05/04/2024, in ottemperanza alla prescrizione dell’Ente Parco in sede di conferenza dei servizi decisoria, in relazione alla richiesta del cambio nome dell’intervento, il Direttore del Dipartimento dello Sport ha comunicato esito favorevole alla modifica del nome dell’Intervento del Meisino, da "PARCO DELLO SPORT E DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE" a "CENTRO PER L’EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO"

Con nota del 08/04/2024, Prot.n. 404, trasmessa con PEC, i progettisti incaricati hanno provveduto a trasmettere i Progetti Esecutivi relativi agli interventi Cluster 1 “Cittadella dello Sport” (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 “Rigenerazione ex Galoppatoio” (CUP C13I22000080006), tali progetti hanno recepito tutte le osservazioni e prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizio.

Con ATTO N. D.D. 3165, del 30 maggio 2024, sono state approvate l’ordine di attivazione, le condizioni particolari e confermato l’impegno di spesa di Euro 221.198,56, relativi all’affidamento di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, (CIG: A05288D196), relativo all’intervento ricompreso nel Cluster 1 (CUP C15B22000090006), dell’operatore economico “Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop.” (P.IVA 01704960358 con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.).

Con ATTO N. D.D. 382, del 24 gennaio 2025, si è proceduto alla rettifica della suindicata determina dirigenziale ATTO N. DD 3165/2024, del 30 maggio 2024, con la quale per mero errore materiale era stato indicato quale affidatario dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, l'operatore economico "Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Soc. Coop." (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.), mentre la dicitura esatta dell'operatore economico affidatario dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è la seguente: RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante), (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@pec-cairepro.it.).

Con nota del 01/07/2024, Prot.n. 7359, trasmessa con PEC, i verificatori incaricati hanno provveduto a trasmettere il rapporto conclusivo di verifica del Progetto Esecutivo relativo all'intervento del Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006).

Con Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 404 del 09 luglio 2024 si è provveduto all'approvazione dei progetti esecutivi relativi all'intervento "Centro per l'Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino", Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006) e Cluster 2 "Rigenerazione Ex Galoppatoio Militare" (CUP C13I22000080006).

La consegna dei lavori è avvenuta in data 19/07/2024.

Con ATTO N. D.D. 382, del 24 gennaio 2025, si è affidato l'incarico per la redazione della variante in corso d'opera attraverso una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., ai professionisti già affidataria dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (DD 3165/2024 e 3699/2024) dell'intervento, RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante), (P.IVA 01704960358, con sede legale in Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE) – pec: gare@peccairepro.it.).

Con ATTO N. D.D. 1637, del 18 marzo 2025, si è preso atto della nomina dell'Avv. Laura Formentin quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, istituito in relazione all'appalto "PNRR-M5C2-MISURA3-INVEST.3.1- SPORT ED INCLUSIONE - CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO - CLUSTER 1 "CITTADELLA DELLO SPORT"- C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006", si è impegnata la spesa complessiva per la parte fissa del Collegio Consultivo Tecnico, e la spesa per i pareri del Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI), per i Cluster 1 e 2. Con lo stesso atto si è provveduto ad approvare, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2024 approvato con deliberazione n. 126 dell'11/03/2025 immediatamente eseguibile, i nuovi Quadri Economici ed i relativi Cronoprogrammi Finanziari per i Cluster 1 e 2.

Con Determinazione Dirigenziale ATTO N. DD 2332 del 16/04/2025, si è provveduto ad approvare il progetto di variante in corso d'opera e alla rideterminazione del quadro economico complessivo e del cronoprogramma finanziario.

Con Deliberazione ATTO n. DEL 263 del 06/05/2025, si è provveduto alla presa d'atto, in conformità alle direttive del Piano esecutivo di gestione 2025/2027 approvate con la Deliberazione della Giunta Comunale ATTO n. DEL 28 del 21/01/2025 del progetto della Variante in corso d'opera, relativo all'intervento "Centro per l'educazione sportiva ed ambientale Meisino" – Cluster 1 "Cittadella dello Sport" C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006, approvato con atto n. DD 2332, del 16/04/2025.

Con la Determinazione Dirigenziale n. DD 3173 del 26 maggio 2025, è stato affidato il servizio di collaudo tecnico-amministrativo, strutturale e impiantistico relativo alle opere del Centro per l'Educazione Sportiva e Ambientale Meisino – Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (C.O. 5056, CUP C15B22000090006), alla società LTG S.r.l. nella persona di Matteo Lusso (legale rappresentante). Contestualmente, con lo stesso provvedimento, è stato conferito l'incarico per il servizio di verifica e ispezione delle attrezzature ludiche che verranno installate nel parco del Meisino – Cluster 1 "Cittadella dello Sport", al P.I. Ernesto Collino.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 6287 del 15/10/2025, si è provveduto all'estensione incarico professionale servizi ispezione aree giochi al P.I. Ernesto Collino relativo al servizio per le attività di verifica/ispezione delle attrezzature dei giochi, fitness e pump track del Centro per

l'Educazione Sportiva ed Ambientale Meisino – Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (C.O. 5056, CUP C15B22000090006).

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 7939 del 30/11/2025, si è provveduto all'impegno di spesa della parte variabile del Collegio Consultivo Tecnico e alla per alla compensazione per aumento prezzi materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17/05/2022 n. 50 "decreto aiuti" impegno di spesa importo di euro 50.824,04 a seguito dell'aggiornamento dello stato avanzamento lavori SAL 1.

Con nota prot. 17366, del 04/12/2025, è stata richiesta la modifica di imputazione della spesa, dai capitoli e articoli dell'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2026, che è stata perfezionata con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 8427, del 11/12/2025.

Pertanto con ATTO N DD. 8834/2025, è stata approvata la variazione contrattuale ed impegnata la spesa, **per la redazione della variante in corso d'opera** per circostanze sopravvenute imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., dell'intervento, (CIG: A05288D196), alla **RTI: Cooperativa Architetti e Ingegneri (mandataria) e EP&S srl (mandante), Secured Solutions S.r.l. (mandante)**, con sede legale Meuccio Ruini n.6 Reggio Emilia (RE), P.IVA 01704960358, già affidataria dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (3165/2024), l'importo di parcella a base di gara è Euro 29.315,92, da cui deriva un onorario ribassato del 25,777%, pari ad Euro 21.759,16, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 870,37, ed IVA al 22% per Euro 4.978,50, per un totale di **Euro 27.608,03**.

Nel corso dell'appalto si è reso necessario apportare alcune modifiche in corso d'opera, a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'Ente Parco e dell'individuazione di impedimenti e circostanze sopravvenute imprevedute ed imprevedibili, quali: la presenza di rifiuti, la messa in sicurezza di due esemplari arborei monumentali, gli adeguamenti conseguenti alla verifica di ottemperanza alla Valutazione di Incidenza (VIncA), l'implementazione di recinzioni rinforzate a tutela della sicurezza di cantiere a seguito delle intrusioni dei manifestanti, i monitoraggi dell'erpetologo e della chiropterofauna, nonché la modifica delle aree di stoccaggio del terreno.

L'importo lordo delle opere in variante in aumento è riportato nel seguente prospetto:

	IMPORTO AUMENTI
TOTALE LAVORAZIONI IN AUMENTO AL LORDO DEL RIBASSO	589.307,92 €
TOTALE LAVORAZIONI IN DIMINUZIONE AL LORDO DEL RIBASSO	330.292,01 €
TOTALE LAVORAZIONI – DIFFERENZA - AL LORDO DEL RIBASSO	259.015,91 €
TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO (18,00%)	212.393,05 €
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	81.055,10 €
TOTALE COMPLESSIVO AL LORDO DEL RIBASSO	340.071,01 €
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO (18%)	293.448,15 €

Con nota del 05/12/2025, Prot. 17425, è stato richiesto al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata richiesta l'autorizzazione alla proroga del termine di ultimazione contrattuale dei lavori al 28 febbraio 2026 per il Cluster 1 e per il Cluster 2.

Pertanto con il presente atto occorre approvare il differimento del termine di ultimazione dei lavori al 28 febbraio 2026 per il Cluster 1.

Con ordine di servizio del 18/02/2025 prot. 1935 è stata designata ai sensi dell'art. 26 comma 6 d del D.Lgs. 50/2016, l'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e

lo Sport, nominata Responsabile del Procedimento (individuato con atto del Direttore del Dipartimento Arch. Isabella Quinto, in data 06/05/2022, prot.6258, come confermato dal Direttore di Area 3 Ing. Crova con disposizione prot. 5574 del 16/05/2024), quale unico Responsabile Tecnico delle attività di verifica del progetto di cui in oggetto.

I professionisti incaricati del progetto di variante in corso d'opera, hanno consegnato in data 22/12/2025, prot. n° 18348, il Progetto di Variante n°2 relativo all'intervento Cluster 1 "Cittadella dello Sport" (CUP C15B22000090006),

Il progetto della variante in corso d'opera, è stato oggetto di verifica in forza dell'Ordine di Servizio, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., producendo apposito rapporto di verifica, sulla scorta del quale, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maria Vitetta, ha ritenuto di **validare il progetto (All. 18)**, accertando la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili ai progetti.

L'ammontare in aumento complessivo della variante in corso d'opera, al netto del ribasso di gara del 18,00%, è di Euro 293.448,15, oltre Euro 29.344,82 per IVA al 10%, e così in totale **Euro 322.792,97**.

Il progetto di variante, che rispetta tutti gli obblighi specifici derivanti dal PNRR, è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- **Allegato 01**_Elenco Elaborati
- **Allegato 02**_Relazione Tecnica Art. 8 comma 2 D.M. n. 49/2018
- **Allegato 03**_Relazione Paesaggistica
- **Allegato 04**_Relazione tecnica messa in sicurezza pioppi
- **Allegato 05**_Screening VINCA
- **Allegato 06**_Computo metrico estimativo
- **Allegato 07**_ Elenco dei nuovi prezzi
- **Allegato 08**_ Analisi prezzi
- **Allegato 09**_Quadro comparativo
- **Allegato 10**_Quadro economico
- **Allegato 11**_Quadro di incidenza della manodopera
- **Allegato 12**_Integrazione piano di sicurezza e coordinamento
- **Allegato 13**_Tavole Sport - Aree giochi - Modifica aree
- **Allegato 14**_Tavole Sport - Aree fitness - Modifica aree
- **Allegato 15**_Passerella di scavalco - modifica pavimentazione
- **Allegato 16**_Modifiche area umida
- **Allegato 17**_Superficie di deposito definitivo del terreno di scotico

Pertanto con il presente provvedimento occorre procedere all'approvazione del Progetto di Variante, ed alla rideterminazione del quadro economico complessivo e del cronoprogramma finanziario, così come riportati nel dettaglio economico-finanziario, e all'affidamento dei lavori in variante in aumento al medesimo operatore economico dell'operatore economico "RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)" (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 - Asti, pec: ruscallarenato@pec.it., con il ribasso del 18,00%, di cui al contratto in corso con la Città, Rep. 064 prot. n. 9917 del 10/10/2023.

Dato atto che il progetto di variante non altera la natura generale del contratto e che l'importo complessivo delle varianti non supera il 50% del valore del contratto.

L'operatore economico "RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)", ha trasmesso l'**Atto di sottomissione, (All. 19)**, sottoscritto con riserva, in data 28/11/2025 e **Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, (All. 20)**, sottoscritto con riserva, in data 28/11/2025, dal Dott. Roberto Ruscalla, in qualità di Legale Rappresentante del RTI, e si è

dichiarato disponibile ad eseguire tali opere, senza eccezione alcuna, alle stesse condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.

Occorrerà altresì approvare l'allegato **Schema di Contratto Integrativo**, (All. 21), la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti, ai sensi dell'art.28, comma 1, del civico "Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 411", a far data dall'esecutività del presente provvedimento.

In data 15 settembre 2025 il Direttore dei Lavori ha emesso il secondo Stato Avanzamento Lavori (SAL2), sottoscritto dall'appaltatore.

Visto il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali", e in particolare l'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, è stato disposto il ricalcolo del SAL n. 2 (lavori eseguiti fino al 05 settembre 2025) applicando i prezzi aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali;

Richiamate le comunicazioni di servizio n. 1/2025, 6/2025 e 7/2025 della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, che forniscono le indicazioni operative per l'applicazione del nuovo prezzario.

Preso atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del nuovo prezzario, al netto dei ribassi offerti in sede di gara, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80%;

Considerato che, **in seguito al ricalcolo del SAL 2, è necessario procedere all'impegno della somma complessiva 17.769,15 € oltre IVA 10% pari ad 1.776,92 € per un totale di 19.546,07 €, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate (All. 22 – Relazione Adeguamento Prezzi 2025; All. 23 – Adeguamento Prezzi complessivo; All. 24 – Analisi Prezzi) ;**

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. **di approvare** per le ragioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, **il Progetto delle opere in Variante 2 in aumento**, per **Euro 332.792,97 IVA 10% compresa**, relativa all'intervento "Centro per l'educazione sportiva ed ambientale Meisino" – Cluster 1 "Cittadella dello Sport" C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006 - CIG: A0027566D8, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aumento delle prestazioni risulta essere inferiore al quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016

e s.m.i., tale progetto rispetta tutti gli obblighi specifici derivanti dal PNRR ed è **costituito dagli Allegati da (All. 01) all' (All. 17)** , ed è stato validato con **Validazione (All. 18)**, ai sensi dell'art.26 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

2. **di approvare**, per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente si richiamano, **l'affidamento e l'esecuzione dei lavori della Variante 2 in aumento**, per l'importo al netto del ribasso di gara del 18,00%, pari ad Euro 293.448,15, oltre Euro 29.344,82 per IVA al 10%, e così in totale **Euro 322.792,97**, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'ambito all'intervento "**Centro per l'educazione sportiva ed ambientale Meisino**" – **Cluster 1 "Cittadella dello Sport"** C.O. 5056 - CUP: C15B22000090006- CIG: A0027566D8, già affidati con Determinazione Dirigenziale Atto N. DD. 5381, del 27/09/2023, all'operatore economico RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)" (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 -Asti, pec: ruscallarenato@pec.it procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico "RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)", ha trasmesso l'**Atto di sottomissione**, (All. 19), sottoscritto con riserva, in data 28/11/2025 ed il **Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi**, (All. 20), sottoscritto con riserva, in data 28/11/2025, dal Dott. Roberto Ruscalla, in qualità di Legale Rappresentante del RTI, e si è dichiarato disponibile ad eseguire tali opere, senza eccezione alcuna, alle stesse condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
3. **di approvare** l'allegato **Schema di contratto integrativo**, per la RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante), (All. n. 21), la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti, ai sensi dell'art.28, del civico "Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 411", a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
4. **di impegnare**, modificando i precedenti impegni, nell'ambito del quadro economico già approvato con la citata Determinazione Dirigenziale, ATTO N. DD 4497/2022, **la spesa complessiva di Euro 322.792,97**, per la **Variante 2 IVA 10 % compresa**, (di cui **Euro 233.632,36** per "Opere Variante 2 IVA 10% compresa", utilizzando i fondi prenotati alla voce: "Somme a disposizione a seguito di Variante 1 in riduzione (IVA 10% compresa); ed **Euro 89.160,61**, per "Oneri per la sicurezza Variante 2 IVA 10% compresa", utilizzando i fondi prenotati: per Euro 13.264,53 alla voce "Imprevisti Opere IVA 10 %"; per Euro 6.477,47 alla voce "Somme a disposizione a seguito di Variante 1 in riduzione (IVA 10% compresa); ed per Euro 69.418,61 alla voce "Ribasso Lavori 18,000 % IVA compresa"), come indicato nel dettaglio economico finanziario;
5. **di dare atto**, che con nota 17425 del 05/12/2025, è stato richiesto al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzazione allo slittamento del termine di ultimazione dei lavori dal 31/12/2025 **al 28/02/2026**, sia per il Cluster 1 sia per il Cluster 2;
6. **di approvare** pertanto il differimento del termine di ultimazione dei lavori per il **Cluster 1 al 28 febbraio 2026**;
7. **di impegnare la spesa** di Euro 17.769,15, oltre IVA 10% pari ad Euro 1.776,92, per un totale di **Euro 19.546,07**, **in seguito al ricalcolo del SAL 2** (lavori eseguiti fino al 05 settembre 2025) applicando i prezzari aggiornati, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate, come indicato nel dettaglio economico finanziario;
8. **di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa** che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione trasparente";
10. **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

11. **di attestare** che l'oggetto del presente provvedimento è conforme a quanto disciplinato dalla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (V.I.E.), così come risulta dalla Valutazione di Impatto Economico allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 404 del 09/07/2024;

12. **di dare atto** che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dettaglio economico-finanziario

13. **di impegnare**, nell'ambito del quadro economico approvato e dei fondi prenotati con la citata Determinazione Dirigenziale, ATTO N. DD 4497/2022, la spesa complessiva di **Euro 19.546,07**, (ricalcolo SAL 2 a favore dell'aggiudicatario dell'appalto RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)" (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 - Asti CIG A0027566D8) utilizzando i fondi alla voce "Imprevisti Opera IVA 10 % compresa" (Imp 3072/23) , secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Responsabile	Scadenza obbligazione
Euro 19.546,07 ricalcolo del SAL 1 (lavori eseguiti fino al 02 ottobre 2025) applicando i prezzi aggiornati	2025	06	01	2	02	136100011001	062	2025
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PNRR - M5C2 I3.1 - CUP C15B22000090006 - LOTTO 1 - PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 ENTRATA - SETT 62						
<i>Conto Finanziario n°</i>		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.09.016		IMPIANTI SPORTIVI						

15. **di impegnare per la Variante 2** , a favore dell'aggiudicatario dell'appalto RTI Ruscalla Renato S.p.A. (mandataria) e Impresa Borio Giacomo S.r.l. (mandante)" (mandataria P.IVA 00105220057, con sede legale in Via Provenzale n. 16 – 14100 - Asti CIG A0027566D8), nell'ambito del quadro economico approvato e dei fondi prenotati con la citata Determinazione Dirigenziale, ATTO N. DD 4497/2022, la spesa complessiva di **Euro 322.792,97** IVA 10 % compresa, di cui Euro 233.632,36 per "Opere Variante 2 IVA 10% compresa", utilizzando i fondi alla voce: "Somme a disposizione a seguito di Variante 1 in riduzione IVA 10% compresa (Imp 3069/23) ; ed Euro 89.160,61, per "Oneri per la sicurezza Variante 2 IVA 10% compresa", utilizzando i seguenti fondi : per Euro 13.251,39 alla voce "Imprevisti Opere IVA 10 %"(Imp 3072/23 -1122/24; per Euro 6.477,47 alla voce "Somme a disposizione a seguito di Variante 1 in riduzione (IVA 10% compresa); ed per Euro 69.431,75 alla voce "Ribasso Lavori 18,000 % IVA compresa" (imp 3069/23) secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Responsabile	Scadenza obbligazione
Euro 233.632,36 per "Opere Variante 2 IVA 10% compresa"	2025	06	01	2	02	136100011001	062	2025
Euro 89.160,61 per "Oneri per la sicurezza Variante 2 IVA 10% compresa"	2025	06	01	2	02	136100011001	062	2025
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PNRR - M5C2 I3.1 - CUP C15B22000090006 - LOTTO 1 - PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - VEDASI CAP. 32460007 ENTRATA - SETT 62						

Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI

16. di rideterminare a seguito di quanto sopra esposto in narrativa, il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma Finanziario, così come segue:

QUADRO ECONOMICO

OPERE		2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Importo lavori ribassato (ribasso 18,000 %) ATTO N. DD 5381/2023	Euro			1.093.747,10	2.904.732,76	675.520,14	4.674.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ATTO N. DD 5381/2023	Euro			9.250,47	190.749,53		200.000,00
TOTALE OPERE	Euro			1.102.997,57	3.095.482,29	675.520,14	4.874.000,00
<u>VARIANTE 1</u>							
Importo lavori della Variante 1 al netto del ribasso	Euro				-527.142,51		-527.142,51
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso della Variante 1	Euro				198.882,20	30.000,00	228.882,20
TOTALE OPERE VARIANTE 1 IN RIDUZIONE ATTO N. DD 2332/2025	Euro				-328.260,31	30.000,00	-298.260,31
TOTALE OPERE A SEGUITO DELLA VARIANTE 1 IN RIDUZIONE ATTO N. DD 2332/2025	Euro			1.102.997,57	2.767.221,98	705.520,14	4.575.739,69
<u>VARIANTE 2</u>							
Importo lavori della Variante 2 in aumento al netto del ribasso PRESENTE ATTO	Euro				212.393,05		212.393,05
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso della Variante 2 in aumento PRESENTE ATTO	Euro				81.055,10		81.055,10
TOTALE OPERE A SEGUITO DELLA VARIANTE 2 IN AUMENTO PRESENTE ATTO	Euro				293.448,15		293.448,15
IVA 10 %							
IVA (10%) sulle opere Variante 1 in riduzione ATTO N.DD 2332/2025	Euro				-32.826,03	3.000,00	-29.826,03
IVA (10%) sulle opere Variante 2 in aumento PRESENTE ATTO	Euro				29.344,82		29.344,82
IVA (10%) sulle opere ATTO N. DD 5381/2023	Euro			109.374,71	290.473,28	67.552,01	467.400,00
IVA (10%) Oneri per la sicurezza ATTO N. DD 5381/2023	Euro			925,05	19.074,95		20.000,00
Totale IVA (10%)	Euro			110.299,76	306.067,02	70.552,01	486.918,79

TOTALI IVA 10%							
Totale opere e oneri compresa IVA ATTO N. DD 5381/2023	Euro			1.213.297,33	3.405.030,52	743.072,15	5.361.400,00
Totale opere Variante 1 in riduzione compresa IVA 10% ATTO N. DD 2332/2025	Euro				-361.086,34	33.000,00	-328.086,34
Totale opere Variante 2 in aumento compresa IVA 10% PRESENTE ATTO	Euro				322.792,97		322.792,97
TOTALE OPERE A SEGUITO DELLA VARIANTE 1 IN RIDUZIONE E DELLA VARIANTE 2 IN AUMENTO, IVA 10% COMPRESA, PRESENTE ATTO	Euro			1.213.297,33	3.366.737,15	776.072,15	5.356.106,63
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI							
Quota 80% del'1,9% Fondo art. 113 Comma 3 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche. Si considera il 30% dell'importo ATTO N. DD 5381/2023	Euro				26.904,00		26.904,00
Somme a disposizione a seguito di Variante 1 in riduzione (IVA 10% compresa) PRESENTE ATTO	Euro				0,00		0,00
Ricalcolo del SAL 1 (lavori eseguiti fino al 10 giugno 2025) applicando i prezzi aggiornati, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate Atto n. DD 7939/25	Euro				50.824,04		50.824,04
Ricalcolo del SAL 2 (lavori eseguiti fino al 02 ottobre 2025) applicando i prezzi aggiornati, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate PRESENTE ATTO	Euro				19.546,07		19.546,07
Incarico Studium FASE 1 IVA ed oneri compresi ATTO N. DD 1017/2023	Euro		3.952,80				3.952,80
Incarico Studium FASE 2 IVA ed oneri compresi ATTO N. DD 7459 10/12/2023	Euro				3.220,80		3.220,80
Imprevisti opera IVA 10% compresa PRESENTE ATTO	Euro				0,00		0,00
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (fuori campo applicazione IVA) ATTO N. DD 1637, 18/03/2025	Euro				822,00		822,00
Spese Tecniche e adeguamenti PFTE IVA 22% e oneri compresi	Euro				2.183,03		2.183,03
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi Componente Arch. Stefano Longhi ATTO N. DD 1637, 18/03/2025	Euro				1.000,00	13.722,81	14.722,81
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi Presidente Avv. Laura Formentin ATTO N. DD 1637, 18/03/2025	Euro				1.000,00	7.097,54	8.097,54
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi Componente Arch. Stefano Longhi – Parte Variabile ATTO N.DD 7939/2025	Euro				24.855,80	4.589,83	29.445,63

Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi Presidente Avv. Laura Formentin – 50 % Parte Variabile ATTO N.DD 7939/2025	Euro					11.605,27	4.589,82	16.195,09
Collegio Consultivo Tecnico IVA 22% e oneri compresi	Euro						0,00	0,00
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro					0,00		0,00
Allacciamento Elettrico (IVA 22% compresa) – Affidamento a Iren smart solutions S.p.a. ATTO N.DD 4285/2025	Euro					1.001,46		1.001,46
Allacciamento Idrico (IVA 10% compresa) – Affidamento a Smat S.p.a. ATTO N.DD 4285/2025	Euro					1.793,00		1.793,00
Allacciamento Modifica illuminazione Pubblica (IVA 22% compresa) – Affidamento a Iren smart solutions S.p.a. ATTO N.DD 4819/2025	Euro					17.896,94		17.896,94
PFTE Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 4497/2022 e ATTO N. DD 6427/2022	Euro	42.354,58	29.356,84					71.711,42
PFTE Estensione Incarico Studio De Ferrari Architetti (IVA 22% ed Oneri compresi) ATTO N. DD 1224/2023	Euro		26.794,94			0,01		26.794,95
Incarico Progetto Definitivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 5381/2023	Euro				136.484,99	0,02		136.485,01
Incarico Verifica Progetto Definitivo ribassato (ribasso 45,500 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 7459/2023	Euro				31.820,51			31.820,51
Incarico Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 18,000 %) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 5381/2023	Euro				132.902,71	0,01		132.902,72
Incarico Verifica Progetto Esecutivo ribassato (ribasso 45,500%) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 7459/2023	Euro				31.820,50	0,01		31.820,51
Incarico Direzione dei Lavori ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 3165/2024 e ATTO N. DD 4497/2022	Euro				44.239,70	126.958,86	50.000,00	221.198,56
Estensione Incarico EP&S S.c.a.r.l. per Variante 1 in Corso d'Opera ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 382/2025	Euro					27.657,89		27.657,89
Estensione Incarico EP&S S.c.a.r.l. per Variante 2 in Corso d'Opera ribassato (ribasso 25,777%) (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N. DD 8834/2025	Euro					27.608,03		27.608,03
Incarico di verifica/ispezione delle attrezzature dei giochi al P.I. Ernesto Collino (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N.DD 3173/2025	Euro					4.631,12		4.631,12
Estensione Incarico di verifica/ispezione delle attrezzature dei giochi al P.I. Ernesto Collino (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N.DD 6287/2025	Euro					2.283,84		2.283,84

Incarico di collaudo tecnico- amministrativo, strutturale e impiantistico, alla Società LTG S.r.l. nella persona dell'Ing. Matteo Lusso (IVA 22% ed oneri compresi) ATTO N.DD 3173/2025	Euro				40.179,82	18.692,50	58.872,32
Ribassi							
Ribasso Lavori 18,000 % IVA compresa PRESENTE ATTO	Euro				1.040.932,90	18.235,35	1.059.168,25
Ribasso Progetto Definitivo 18,000 % (oneri ed IVA compresa)	Euro				0,00		0,00
Ribasso Verifica Progetto Definitivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro				9.431,08		9.431,08
Ribasso Progetto Esecutivo 18,000% (oneri ed IVA compresa)	Euro				29.173,77		29.173,77
Ribasso Verifica Progetto Esecutivo 45,500% (oneri ed IVA compresa)	Euro				26.565,74		26.565,74
Ribasso Direzione dei Lavori 25,777% (oneri ed IVA compresa)	Euro				49.162,44		49.162,44
TOTALE GENERALE	Euro	42.354,58	60.104,58	1.590.565,74	4.913.975,10	893.000,00	7.500.000,00

Cronoprogramma finanziario	Euro	2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto
Stanziamiento	Euro	42.354,58	60.104,58	1.590.565,74	4.913.975,10	893.000,00	7.500.000,00
Impegno	Euro	42.354,58	60.104,58	1.590.565,74	3.756.526,14	874.764,65	6.324.315,69
Prenotato	Euro				2.183,03	0,00	2.183,03
Ribassi	Euro				1.155.265,93	18.235,35	1.173.501,28



















Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell'ambito dell'Investimento “Sport e inclusione sociale”, individuato all'interno del P.N.R.R. nella Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” - Cluster 1 e 2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU-Italia, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4377 del 22 settembre 2022, (accertamenti n. 2461/2022-2111/2023-2098/2024- 2093/2025- 80/2026) e riaccertati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 4497/2022 (acc. 2492/2022- 2118/2023- 2103/2024-2097/2025-85/2026 (Cluster 1).

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.01_CL1__Elenco_elaborati.pdf.p7m.p7m 
2. All.02_CL1_Relazione.pdf.p7m.p7m 
3. All.03_CL1_Relazione_paesaggistica.pdf.p7m.p7m 
4. All.04_CL_1_Rel_tecnica_pioppi.pdf.p7m.p7m 
5. All.05_CL1_VINCA.pdf.p7m.p7m 
6. All.06_CL1_Computo.PDF.p7m.p7m 
7. All.07_CL1_Elenco_nuovi_prezzi_.pdf.p7m.p7m 
8. All.08_CL1_Analisi_prezzi_.PDF.p7m.p7m 
9. All.09_CL1_Quadro_comparativo.PDF.p7m.p7m 
10. All.10_CL1_Quadro_economico.pdf.p7m.p7m 
11. All.11_CL1_Quadro_incidenza_manodopera.pdf.p7m.p7m 
12. All.12_CL1_Integrazionen._02_al_PSC.pdf.p7m.p7m 
13. All.13_CL1_-_Aree_giochi.pdf.p7m.p7m 
14. All.14_CL1_-_Aree_fitness.pdf.p7m.p7m 
15. All.15_CL1_-_Passerella.pdf.p7m.p7m 
16. All.16_CL1_-_Modifiche_area_umida.pdf.p7m.p7m 
17. All.17_CL1_-_Deposito_terreno_scotico.pdf.p7m.p7m 
18. All.18_Validazione_Variante-Meisino_(D.Lgs_50-2016)-signed.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento